

关于“江苏久诚检验检测有限公司环境、食品安全、公共卫生检测中心迁建项目（部分验收，即环境检测 320 项）”竣工环境保护验收意见

2025 年 8 月 29 日，江苏久诚检验检测有限公司召开“江苏久诚检验检测有限公司环境、食品安全、公共卫生检测中心迁建项目（部分验收，即环境检测 320 项）”竣工环境保护验收会议。参加会议的有江苏久诚检验检测有限公司（建设单位、验收监测单位）和三位专家（名单附后）组成。

验收小组听取了建设单位关于项目建设情况、环保设施运行情况和环保管理制度落实情况的介绍、监测单位对环保验收监测情况的汇报，现场踏勘了项目配套建设的环保设施运行情况。验收小组一致确认本次验收项目不存在验收暂行办法中规定的几种不予验收的情景。

验收组经审核有关资料，确认验收监测报告资料翔实、内容完整、编制规范、结论合理。经认真研讨形成验收意见如下：

一、工程建设基本概况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

江苏久诚检验检测有限公司成立 2020 年 6 月 23 日，位于常州市武进区湖塘镇人民西路 1 号。企业租用常州市双益房地产开发有限公司自建房 1-3F，对厂房进行装修改造，同时将气质联用仪、热脱附仪、活化仪等设备 358 台（套）搬迁至新厂房，项目建成后，将形成环境检测 320 项的检测能力。

（二）建设过程及环保审批情况

常州武环环保咨询服务有限公司于 2025 年 5 月编制完成了《江苏久诚检验检测有限公司环境、食品安全、公共卫生检测中心迁建项目环境影响报告表》，并于 2025 年 7 月 28 日取得了常州市生态环境局出具的批复（常武环审〔2025〕206 号），批复产能为 800 项环境、食品安全、公共卫生检验检测能力。

企业于 2025 年 7 月开工建设，2025 年 8 月建成并调试。本项目

已于 2025 年 7 月 29 日取得排污许可登记回执（91320412MA21T81WXJ001Z）。本项目建设调试期间无环境投诉、违法或处罚记录。目前该项目建设已实现稳定生产，相关污染治理设施也正常运行，故开展项目部分验收。

（三）投资情况

项目实际投资 1600 万元，其中环保投资 80 万元，占总投资的 5.0%。

（四）验收范围

本次验收内容为“环境检测 320 项”的检测规模，为部分验收。

二、工程变动情况

对照关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（生态环境部办公厅，环办环评函〔2020〕688 号），项目未发生变动。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

厂区实行雨污分流。本项目实验室低浓度清洗废水（涉及 N、P、重金属等有毒有害物质除外）经实验室配套的污水处理站处理达标后与纯水制备浓水、生活污水一并接管至滨湖污水处理厂处理，尾水排入武宜运河。

（二）废气

有组织废气：本项目实验产生的非甲烷总烃、甲醇、硫酸雾、氯化氢、氨气、臭气浓度、氮氧化物、二硫化碳经两套二级活性炭处理后，通过 2 根 15 米高排气筒（1#、2#）排放。

无组织废气：未捕集的非甲烷总烃、甲醇、硫酸雾、氯化氢、氨气、臭气浓度、氮氧化物、二硫化碳都在实验室内无组织排放。

（三）噪声

本项目噪声主要为车间机械设备运行时产生的混合噪声，针对不同类别的噪声，选择低噪声设备、合理布局、厂房隔声、减振、加强生产管理等不同措施，降低噪声对环境的影响，实现厂界噪声达标。

（四）固体废物

本项目建设一般固废堆场 1 处，位于实验室一楼西侧，面积为 5m²，已设置一般固废警示标识牌，一般固废的贮存及处理管理检查均符合防雨淋、防扬尘、防渗漏等有关要求。

本项目建设危废仓库 1 处，位于实验室一楼北侧，面积为 10m²，已设置危废仓库警示标识牌，危险废物进行分类分区贮存，危废包装容器上张贴有危废识别标签，场地已进行防腐、防渗处理，符合防渗漏、防扬散、防流失等要求，危险废物的贮存和管理均符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的有关要求。

（五）其他环境保护设施

1.环境风险防范设施

企业已在车间内配备了灭火器等应急物品并配备专职管理人员从事环保管理，已建立环保管理规章制度。

2.排污口规范化过程

本项目已建设雨水排放口 1 个、污水排放口 2 个，建设废气排放口 2 个，已按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的规定设置各类排污口和标识牌。

四、环境保护设施调试效果

（一）污染物达标排放情况

《江苏久诚检验检测有限公司三同时竣工验收检测报告》（JCY250037）监测结果表明：

1.废水

监测结果表明：本项目生活污水中 COD、SS、NH₃-N、TP、TN 的排放浓度及 pH 值均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中表 1B 级标准；本项目实验室低浓度清洗废水（涉及 N、P、重金属等有毒有害物质除外）在污水处理设施处理后 COD、SS 及 pH 值均符合污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中表 1B 级标准。

2.废气

监测结果表明：本项目有组织产生的非甲烷总烃、甲醇、硫酸雾、氯化氢、氮氧化物符合《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)中表 1 标准；氨气、臭气浓度、二硫化碳符合恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)中表 2 标准。

本项目厂界无组织非甲烷总烃、甲醇、硫酸雾、氯化氢、氮氧化物符合《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)表 3 标准，氨气、臭气浓度、二硫化碳符合《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)中表 1 二级标准。

3.厂界噪声

监测结果表明：本项目南、西厂界昼间噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中 2 类标准，东、北厂界、杨家塘昼间噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中 4 类标准。

4.固体废物

本项目生产过程中产生的一般固废：未沾染试剂的废外包装材料、废滤芯外售综合利用。危险废物：含 N、P 废液、高浓度清洗废液、一次性实验器具、废试剂瓶及包装内袋、废样品、沾染样品及试剂的劳保用品、废活性炭、污泥委托常州玥辉环保科技有限公司处置。生活垃圾由环卫清运。所有固废都得到合理处置或综合利用，对环境不产生二次污染。

5.污染物排放总量

本项目有组织废气中的挥发性有机物，废水中污水量及污水中化学需氧量、氨氮、总磷的年排放总量均符合常州市生态环境局对该建设项目环境影响报告表的总量核定要求；固废 100%处置零排放，符合常州市生态环境局对该建设项目环境影响报告表的总量核定要求。

五、工程建设对环境的影响

1.本项目实验室清洗废水经配套的污水处理设施处理达标后与纯水制备浓水、生活污水接入污水管网至滨湖污水处理厂集中处理，对周边地表水环境不构成直接影响；

- 2.本次验收项目废气达标排放，对周围大气环境影响较小；
- 3.验收监测期间，各厂界昼间噪声均达标，对周围声环境影响较小；
- 4.本次验收项目危废堆场等重点防渗区已按环评要求做了防渗漏、防扬散、防流失处理，因此对土壤及地下水的影响较小。

六、验收结论

验收组认为，该项目在建设过程中执行了建设项目环保“三同时”制度，验收资料齐全，污染防治措施和环境风险防范措施落实到位，验收监测数据表明废气、废水、噪声均能达标排放，固废能够合理处置，符合环评报告及审批意见的要求。

对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》国环规环评(2017)4号的要求，验收组一致同意“江苏久诚检验检测有限公司环境、食品安全、公共卫生检测中心迁建项目(部分验收,即环境检测320项)”通过竣工环境保护验收。

七、后续要求

- 1.加强生产管理和污染防治设施运行管理，确保各类污染物稳定达标排放，并按相关规范要求定期进行自查自测。

- 2.建立规范化危废管理台账，按时进行网上申报并委托有资质单位处置危险废物。

八、验收人员信息


见签到表。

李和松 陈卫华 Xuy

江苏久诚检验检测有限公司

2025年8月29日





江苏久诚检验检测有限公司环境、食品安全、公共卫生检测中心迁建项目（部分验收）竣工环境保护验收工

作组人员信息表

工作组	单位	职务/职称	签名	联系电话
组长	江苏久诚检验检测有限公司	总经理	牛善文	13337882887
	江苏理尔达	总经理	李相和	13775020653
参会人员	江苏润取环保科技有限公司	高工	陈建华	13646112694
	苏州科信	副部长	张伟	13606114811
	江苏久诚检验检测有限公司	现场	张宇	1815020008
	苏州润环环保科技有限公司		施程戈	17851080496